

Cronograma Físico-Financeiro – Centro Esportivo Municipal Guilherme Klant

Item	Discriminação dos Serviços	Valores			Percentuais		
		Mão de obra	Material	Total	Mão de obra	Material	Total
1	Aberturas de Valas	R\$ 2.327,50	-	R\$ 2.327,50	6,82%	-	0,68%
2	Instalação de postes e tubulação	R\$ 19.256,50	R\$ 72.915,28	R\$ 92.171,78	56,39%	23,73%	27,00%
3	Instalação do quadro de distribuição	R\$ 1.211,20	R\$ 9.189,96	R\$ 10.401,16	3,55%	2,99%	3,05%
4	Passagem de cabos e haste de aterramento	R\$ 6.056,00	R\$ 83.495,95	R\$ 89.551,95	17,73%	27,18%	26,23%
5	Instalação de luminárias, fotocélulas e tomadas	R\$ 5.299,00	R\$ 141.612,17	R\$ 146.911,17	15,52%	46,10%	43,04%
Total Simples							
Total Acumulado		R\$ 34.150,20	R\$ 307.213,35	R\$ 341.363,55	100,00%	100,00%	100,00%

Mês 1

Item	Discriminação dos Serviços	Mão de obra	Material	Total
1	Aberturas de Valas	50,00%	R\$ 1.163,75	R\$ 1.163,75
2	Instalação de postes e tubulação	50,00%	R\$ 9.628,25	R\$ 36.457,64
3	Instalação do quadro de distribuição	-	-	-
4	Passagem de cabos e haste de aterramento	-	-	-
5	Instalação de luminárias, fotocélulas e tomadas	-	-	-
Total Simples		31,60%	R\$ 10.792,00	R\$ 36.457,64
Total Acumulado		31,60%	R\$ 10.792,00	R\$ 47.249,64

Mês 2

Item	Discriminação dos Serviços	Mão de obra	Material	Total
1	Aberturas de Valas	50,00%	R\$ 1.163,75	R\$ 1.163,75
2	Instalação de postes e tubulação	50,00%	R\$ 9.628,25	R\$ 36.457,64
3	Instalação do quadro de distribuição	-	-	-
4	Passagem de cabos e haste de aterramento	-	-	-
5	Instalação de luminárias, fotocélulas e tomadas	-	-	-
Total Simples		31,60%	R\$ 10.792,00	R\$ 36.457,64
Total Acumulado		63,20%	R\$ 21.584,00	R\$ 94.499,28

Mês 3

Item	Discriminação dos Serviços	Mão de obra	Material	Total
1	Aberturas de Valas	-	-	-
2	Instalação de postes e tubulação	-	-	-
3	Instalação do quadro de distribuição	100,00%	R\$ 1.211,20	R\$ 10.401,16
4	Passagem de cabos e haste de aterramento	50,00%	R\$ 3.028,00	R\$ 41.747,98
5	Instalação de luminárias, fotocélulas e tomadas	-	-	-
Total Simples		12,41%	R\$ 4.239,20	R\$ 50.937,93
Total Acumulado		75,62%	R\$ 25.823,20	R\$ 149.676,41

Mês 4

Item	Discriminação dos Serviços	Mão de obra	Material	Total
1	Aberturas de Valas	-	-	-
2	Instalação de postes e tubulação	-	-	-
3	Instalação do quadro de distribuição	-	-	-
4	Passagem de cabos e haste de aterramento	50,00%	R\$ 3.028,00	R\$ 41.747,98
5	Instalação de luminárias, fotocélulas e tomadas	50,00%	R\$ 2.649,50	R\$ 70.806,08
Total Simples		16,63%	R\$ 5.677,50	R\$ 112.554,06
Total Acumulado		92,24%	R\$ 31.500,70	R\$ 236.407,27

Mês 5

Item	Discriminação dos Serviços	Mão de obra	Material	Total
1	Aberturas de Valas	-	-	-
2	Instalação de postes e tubulação	-	-	-
3	Instalação do quadro de distribuição	-	-	-
4	Passagem de cabos e haste de aterramento	-	-	-
5	Instalação de luminárias, fotocélulas e tomadas	50,00%	R\$ 2.649,50	R\$ 70.806,08
Total Simples		7,76%	R\$ 2.649,50	R\$ 70.806,08
Total Acumulado		100,00%	R\$ 34.150,20	R\$ 307.213,35