

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
1	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.453,60	4,05%	6,52	1.855,17	7,58	2.156,78	11,84	3.368,91	21,50	6.117,52
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	3.933,17	0,56%	100,00	3.933,17		-		-		-
1.3	DEMOLIÇÕES	6.332,18	0,90%	100,00	6.332,18		-		-		-
1.4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	13.244,10	1,89%		-	20,00	2.648,82	20,00	2.648,82	20,00	2.648,82
1.5	FUNDAÇÕES	32.521,93	4,63%	100,00	32.521,93		-		-		-
1.6	ESTRUTURA - PAVIMENTO TÉRREO	55.201,93	7,86%		-	61,90	34.169,99	38,10	21.031,94		-
1.7	ESTRUTURA - PAVIMENTO SUPERIOR	90.288,05	12,86%		-		-	25,14	22.698,42	74,86	67.589,63
1.8	ESTRUTURA - PAVIMENTO COBERTURA	8.929,94	1,27%		-		-		-	100,00	8.929,94
1.9	PAREDES E PAINÉIS	69.538,91	9,91%		-	20,49	14.248,52	47,96	33.350,86		-
1.10	ESQUADRIAS	67.244,51	9,58%		-		-		-		-
1.11	COBERTURA	52.038,48	7,41%		-		-		-	100,00	52.038,48
1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.214,82	0,60%	26,73	1.126,62		-		-		-
1.13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	43.826,85	6,24%		-		-		-		-
1.14	FORRO	32.820,90	4,68%		-		-		-		-
1.15	REVESTIMENTOS INTERNOS	19.200,43	2,74%		-		-		-		-
1.16	PINTURAS	46.875,92	6,68%		-		-		-		-
1.17	PISOS	71.840,89	10,23%		-		-		-		-
1.18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.946,48	0,28%		-		-		-		-
1.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.382,53	4,04%		-		-		-		-
1.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.886,31	0,41%		-		-		-		-
1.21	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	13.570,16	1,93%		-		-		-	100,00	13.570,16
1.22	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	7.284,70	1,04%		-		-		-		-
1.23	SERVIÇOS FINAIS	1.361,61	0,19%		-		-		-		-
	Total Simples:	701.938,40	100,00%	6,52%	45.769,07	7,58%	53.224,11	11,84%	83.098,95	21,50%	150.894,55
	Total Simples Material:			70,00%	32.038,35	70,00%	37.256,88	70,00%	58.169,27	70,00%	105.626,19
	Total Simples Mão de Obra			30,00%	13.730,72	30,00%	15.967,23	30,00%	24.929,69	30,00%	45.268,37
	Total Acumulado:			6,52%	45.769,07	14,10%	98.993,18	25,94%	182.092,13	47,44%	332.986,68
	Período	Repassse		49,86%	22.820,46	49,86%	26.537,54	49,86%	41.433,14	49,86%	75.236,02
		Contrapartida		50,14%	22.948,61	50,14%	26.686,57	50,14%	41.665,81	50,14%	75.658,53
		Investimento		6,52%	45.769,07	7,58%	53.224,11	11,84%	83.098,95	21,50%	150.894,55
	Acumulado	Repassse		49,86%	22.820,46	49,86%	49.358,00	49,86%	90.791,14	49,86%	166.027,16
		Contrapartida		50,14%	22.948,61	50,14%	49.635,18	50,14%	91.300,99	50,14%	166.959,52
		Investimento		6,52%	45.769,07	14,10%	98.993,18	25,94%	182.092,13	47,44%	332.986,68

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
1	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.453,60	4,05%	14,69	4.179,83	13,41	3.815,63	15,64	4.450,14	8,82	2.509,61
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	3.933,17	0,56%		-		-		-		-
1.3	DEMOLIÇÕES	6.332,18	0,90%		-		-		-		-
1.4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	13.244,10	1,89%	20,00	2.648,82	20,00	2.648,82		-		-
1.5	FUNDAÇÕES	32.521,93	4,63%		-		-		-		-
1.6	ESTRUTURA - PAVIMENTO TÉRREO	55.201,93	7,86%		-		-		-		-
1.7	ESTRUTURA - PAVIMENTO SUPERIOR	90.288,05	12,86%		-		-		-		-
1.8	ESTRUTURA - PAVIMENTO COBERTURA	8.929,94	1,27%		-		-		-		-
1.9	PAREDES E PAINÉIS	69.538,91	9,91%		-		-	31,55	21.939,53		-
1.10	ESQUADRIAS	67.244,51	9,58%	5,58	3.752,24	47,25	31.773,03	47,17	31.719,24		-
1.11	COBERTURA	52.038,48	7,41%		-		-		-		-
1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.214,82	0,60%	73,27	3.088,20		-		-		-
1.13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	43.826,85	6,24%	100,00	43.826,85		-		-		-
1.14	FORRO	32.820,90	4,68%		-		-	100,00	32.820,90		-
1.15	REVESTIMENTOS INTERNOS	19.200,43	2,74%	79,80	15.321,94		-	20,20	3.878,49		-
1.16	PINTURAS	46.875,92	6,68%		-		-	31,92	14.962,79	68,08	31.913,13
1.17	PISOS	71.840,89	10,23%		-	77,80	55.892,21		-	22,20	15.948,68
1.18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.946,48	0,28%	100,00	1.946,48		-		-		-
1.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.382,53	4,04%	100,00	28.382,53		-		-		-
1.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.886,31	0,41%		-		-		-	100,00	2.886,31
1.21	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	13.570,16	1,93%		-		-		-		-
1.22	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	7.284,70	1,04%		-		-		-	100,00	7.284,70
1.23	SERVIÇOS FINAIS	1.361,61	0,19%		-		-		-	100,00	1.361,61
	Total Simples:	701.938,40	100,00%	14,69%	103.146,89	13,41%	94.129,69	15,64%	109.771,09	8,82%	61.904,05
	Total Simples Material:			70,00%	72.202,82	70,00%	65.890,78	70,00%	76.839,76	70,00%	43.332,84
	Total Simples Mão de Obra			30,00%	30.944,07	30,00%	28.238,91	30,00%	32.931,33	30,00%	18.571,22
	Total Acumulado:			14,69%	436.133,57	28,10%	530.263,26	43,74%	640.034,35	52,56%	701.938,40
	Período	Repassse		49,86%	51.429,04	49,86%	46.933,06	49,86%	54.731,87	49,86%	30.878,87
		Contrapartida		50,14%	51.717,85	50,14%	47.196,63	50,14%	55.039,22	50,14%	31.025,18
		Investimento		14,69%	103.146,89	13,41%	94.129,69	15,64%	109.771,09	8,82%	61.904,05
	Acumulado	Repassse		49,86%	217.456,20	49,86%	264.389,26	49,86%	319.121,13	49,86%	350.000,00
		Contrapartida		50,14%	218.677,37	50,14%	265.874,00	50,14%	320.913,22	50,14%	351.938,40
		Investimento		62,13%	436.133,57	75,54%	530.263,26	91,18%	640.034,35	100,00%	701.938,40