

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

22/02/2022
Página 1 de 2

Obra: 989-7 - Reforma e Ampliação da Biblioteca
 Cliente: Prefeitura Municipal de Augusto Pestana

Endereço: Estrada Rural
 Cidade: Augusto Pestana

		ETAPAS						
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	2.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,72
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. TRABALHOS EM TERRA	Valor	213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,13
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. FUNDAÇÕES	Valor	6.560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,09
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. CONCRETO ARMADO	Valor	0,00	2.828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,21
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. ALVENARIAS	Valor	0,00	1.330,28	1.330,28	0,00	0,00	0,00	2.660,56
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	4.850,92	0,00	0,00	4.850,92
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
7. COBERTURAS, TELHAMENTO E FUNILARIA	Valor	0,00	4.117,60	8.235,20	4.117,60	0,00	0,00	16.470,40
	Perc.	0,00 %	25,00 %	50,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
7.1. IMPERMEABILIZAÇÕES	Valor	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	195,23
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
8.1. REVESTIMENTOS INTERNOS	Valor	0,00	0,00	360,00	360,00	720,00	0,00	1.440,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	25,00 %	25,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
8.2. REVESTIMENTOS EXTERNOS	Valor	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	2.160,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
8.3. FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,07	970,36	3.881,43
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	75,00 %	25,00 %	100,00 %
9. PINTURA INTERNA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,20	1.329,20
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

22/02/2022
Página 2 de 2

Obra: 989-7 - Reforma e Ampliação da Biblioteca
Cliente: Prefeitura Municipal de Augusto Pestana

Endereço: Estrada Rural
Cidade: Augusto Pestana

ITEM	Dados	ETAPAS						Total
		1	2	3	4	5	6	
10. PAVIMENTAÇÕES	Valor	0,00	0,00	1.935,02	0,00	3.593,60	0,00	5.528,62
	Perc.	0,00 %	0,00 %	35,00 %	0,00 %	65,00 %	0,00 %	100,00 %
11. 1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	0,00	351,29	878,23	878,23	878,23	526,94	3.512,92
	Perc.	0,00 %	10,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	15,00 %	100,00 %
11. 6. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Valor	1.355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,31	2.710,62
	Perc.	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	100,00 %
12. LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DA OBRA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,88	1.354,88
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	11.025,25	8.822,61	12.738,73	11.286,75	9.182,90	5.536,69	58.592,93
	Perc.	18,82 %	15,06 %	21,74 %	19,26 %	15,67 %	9,45 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	11.025,25	19.847,86	32.586,59	43.873,34	53.056,24	58.592,93	
	Perc.	18,82 %	33,87 %	55,62 %	74,88 %	90,55 %	100,00 %	