

Obra: Pavimentação poliédrica na Rua Felipe Bauer e Outras

Município: AUGUSTO PESTANA / RS

End.: Ruas Felipe Bauer e Outras

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem	Descrição	Custo	Discriminado R\$		Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4	
					Custo R\$		Custo R\$		Custo R\$		Custo R\$	
			Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.568,91		R\$ 9.568,91		R\$ 3.349,12		R\$ 1.722,40		R\$ 2.583,61		R\$ 1.913,78
1.2	PLACA DE OBRA	R\$ 1.374,98	1.374,98		1.374,98							
1.3	DRENAGEM	R\$ 184.326,66	129.028,66	R\$ 55.298,00	83.868,63	R\$ 35.943,70			45.160,03	R\$ 19.354,30		
1.4	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	R\$ 501.156,63	300.693,98	R\$ 200.462,65	75.173,49	R\$ 50.115,66	75.173,49	R\$ 50.115,66	75.173,49	R\$ 50.115,66	75.173,49	R\$ 50.115,66
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.135,57	2.508,46	R\$ 627,11							2.508,46	R\$ 627,11
CUSTO TOTAL R\$		R\$ 699.562,75	433.606,08	265.956,67	160.417,10	R\$ 89.408,48	75.173,49	R\$ 51.838,07	120.333,53	R\$ 72.053,57	77.681,95	R\$ 52.656,56
					249.825,59		127.011,56		192.387,09		130.338,51	

Augusto Pestana, RS, maio de 2025.

Sérgio Luis Neuberger
Prefeito Municipal

Angela Zucolotto
Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D